

BAYER		Prüfbericht nach VDE 0100-600 / nach VDE 0105-100 4-920-030 V4				Prüfgrund:													
Auftragnehmer: 42333		SAP-Nr.:				1.1 Erstprüfung ☒ 1.2 Wiederholungsprüfung ☐ 1.3 Prüfung nach Instandsetzung ☐ 1.4 Prüfung im Ex-Bereich Ja ☐ Nein ☐													
1. Stammdaten/Technischer Platz																			
Werk	Gebäude	Anlagenkomplex	Anlage	Teilanlage	PLT Stelle	Spannung													
WUP	228					230 V ☐ 500 V ☐ 400 V ☒ 690 V ☐													
PLT-Raum	Schrank	Abgang	Unterverteilung	Abgang	Verbraucher	Netz-System													
SR4	K6	E7.1-			CEE-Steckd. Eingangsleiter nach EN	TN ☒ IT ☐													
Gebäudeinstallation ☐	Maschine ☐	Beleuchtung ☐	Steckdose ☒	Motor ☐	Sonstige ☐														
Verwendete Meßgeräte nach DIN VDE 0413 Teil 1 bis 7 oder 10		Fabrikat: <i>Goetz</i> Typ / Nr.: <i>Metra</i>		Fabrikat:		Fabrikat:													
2. Angaben zum Objekt																			
Kabel / Leitung				Überstromsicherung		Verbraucher													
Typ	Anzahl Adern	Querschnitt [mm²]	Länge	Typ	I _N (A)	U _N (V)	I _N (A)												
NYM	5	60	40m	C	25A	400V	25A												
3. Allgemeine Besichtigung																			
3.1 Betriebsmittel weisen keine erkennbaren Schäden auf				3.11 Schaltungsunterlagen sind vorhanden															
3.2 Betriebsmittel sind gegen direktes Berühren geschützt				3.12 Kennzeichnung der Betriebsmittel entspricht Dokumentation															
3.3 Anschluss und Zugänglichkeit der Betriebsmittel				3.13 Montage der Betriebsmittel erfolgte gemäß Herstellerangaben															
3.4 Leitungsverlegung und Befestigung				3.14 Auswahl der Betriebsmittel erfolgte gemäß Umgebungsbeding.															
3.5 Schottung von Leitungsdurchführungen				3.15 Leitungsauswahl erfolgte gemäß Strombelastung															
3.6 Richtige Verwendung von Schutzleitern				3.16 Auswahl Schutzeinrichtung erfolgte gemäß Leitungsquerschnitt															
3.7 Kennzeichnung von Schutz- und PEN-Leitern				3.17 Anordnung von Trenn- und Schaltgeräten															
3.8 Anschlussstellen von Schutz- und PEN-Leitern				3.18 Anordnung einpoliger Schaltgeräte															
3.9 Kennzeichnung von Stromkreisen / Abgängen				3.19 Ausführung Schutzpotenzialausgleich															
3.10 Einstellung von Überstromsicherungseinrichtungen / Motorschutzrelais				3.20 Ausführung zusätzlicher Potenzialausgleich															
4. Messen																			
4.1 Schutzpotentialausgleich / Niederohmmessung über Haupterdungsschiene (HES)				Ω ☐ ☐ ☒															
4.2 Potentialausgleich / zusätzlicher Potenzialausgleich (R _{PA})				Ω ☐ ☐ ☒															
4.3 Schutzleiterwiderstand / Niederohmmessung am Verbraucher (R _{low})				0,18 Ω ☒ ☐ ☐															
4.4 Isolationswiderstand (MΩ) Nur bei Kleinspannung ankreuzen: SELV ☐ PELV ☐ FELV ☐																			
L1-L2	L2-L3	L3-L1	L1-N	L2-N	L3-N	L1-PE/PEN	L2-PE/PEN	L3-PE/PEN	N-PE										
>300	>300	>300	>300	>300	>300	>300	>300	>300	>300										
4.5 Schleifenimpedanz								4.6 Schutzleiterwiderstand / Schutzleiterschleife											
Leitungsschutz		TN-Netz / Grenzwert Z _s = Ω		IT-Netz / Grenzwert Z _s = Ω															
		Schleifenimpedanz		Kurzschlussstrom		RG1		RG2		RG3		RG passiv		RG passiv korrigiert					
Typ	I _N	Z _s		I _K		R _{PE} +R _{PA}		R _{A1} +R _{A2}		R _{G1} +0,5xR _{G2}		R _A +R _{PE}		R _A +R _{PE} +Z _s bzw. (R _A +R _{PE})/0,8					
C	25A	0,27 Ω		A		Ω		Ω		Ω		Ω		Ω					
4.7 Netzzinnenimpedanz / Spannungsfall								4.8 Fehlerstrom-Schutzeinrichtung											
Netzzinnenimpedanz (Z _i)		Spannungsfall		Angaben zur Schutzeinrichtung				gemessene Werte											
Z _i (Ω)		ΔU (V)		ε (%)		Typ		I _N (A)		I _{ΔN} (mA)		I _{fehler}		Auslösestrom I _Δ		Auslösezeit t _A		U _B <U _L	
✓		1,55V		0,39%		A		25A		30mA		~		17,7 mA		17 ms		V	
												~						V	
												=						V	
5. Erproben								i.O. ☐ n.i.O. ☐ n.rel. ☐				i.O. ☐ n.i.O. ☐ n.rel. ☐							
5.1 Funktion Isolationsüberwachung im IT-System				☒ ☐ ☐				5.4 Drehrichtung bei Motoren				☐ ☐ ☒							
5.2 Prüftaste RCD				☒ ☐ ☐				5.5 Rechtsdrehfeld bei CEE Steckdosen				☒ ☐ ☐							
5.3 Spannungspolarität				☐ ☐ ☒				5.6 Funktionsprüfung von Melde- und Anzeigeeinrichtungen				☒ ☐ ☐							
6. Bemerkungen																			
7. Prüfung und Eintragung bewertet von:																			
Punkt 1 und 2 <i>Baumgartner/Bitt</i>		Die elektrische Anlage entspricht den anerkannten Regeln der Technik. Die geforderten Grenzwerte werden eingehalten und das Prüfergebnis ist mangelfrei.		Punkt 3 i.O. ☒ n.i.O. ☐ <i>Baumgartner/Bitt</i>		Die elektrische Anlage entspricht den anerkannten Regeln der Technik. Die geforderten Grenzwerte werden eingehalten und das Prüfergebnis ist mangelfrei.		Punkt 4 i.O. ☒ n.i.O. ☐ <i>Baumgartner/Bitt</i>		Die elektrische Anlage entspricht den anerkannten Regeln der Technik. Die geforderten Grenzwerte werden eingehalten und das Prüfergebnis ist mangelfrei.		Punkt 5 i.O. ☒ n.i.O. ☐ <i>Baumgartner/Bitt</i>							
Name Druckschrift/ Unterschrift/ Datum: <i>14.06.2024</i>				Name Druckschrift/ Unterschrift/ Datum: <i>14.06.2024</i>				Name Druckschrift/ Unterschrift/ Datum: <i>14.06.2024</i>				Name Druckschrift/ Unterschrift/ Datum: <i>14.06.2024</i>							
7. Inbetriebnahme durchgeführt von																			
Firma: <i>PLT</i>		Name Druckschrift/ Unterschrift/ Datum: <i>Kieser</i> <i>G. Kieser</i> <i>2024-06-18</i>																	